页码	日期	时间	室温/℃	湿度/%	①组进水高压/MPa	①组电导率（μS/cm）	①组产水量（m³/h）	③组进水高压/MPa	③组电导率（μS/cm）	③组产水量(m³/h)	臭氧1组电流/A	臭氧1组进气量(L/min)	臭氧2组电流/A	臭氧2组进气量(L/min)	PH	水电导率（μS/cm）	总产水量	臭氧浓度-瓶装(mg/L)	臭氧浓度-桶装(mg/L)	工段标识	指标偏离指数	阈值越界程度	工段效能指数	工段效能分位指数
**********	2026-03-01 00:00:00	07:52	26.8	69	1.41	13	25.3	1.41	11.3	24.2	0.2	6	0.2	5	6.7	12.3	25.3	1.2	1.1	三组膜工段	2.3607	0	79.4992	58.4383
**********	2026-03-01 00:00:00	09:38	26.8	69	1.42	12.4	26.1	1.41	11.3	24.2	0.2	6	0.2	5	6.7	11	26.1	1.24	1.14	三组膜工段	2.3607	0	79.7206	58.9421
**********	2026-03-01 00:00:00	11:14	26.8	69	1.43	12	25	1.41	11.3	24.2	0.2	6	0.2	5	6.7	10.9	25	1.1	1	三组膜工段	2.3607	0	80.955	61.0647

